



Plan for  
gjennomføring  
av Fase 1


Sartor  
Drainage

— PART OF  ELEDA —

# Fase 1




# Kjøremønster- Fase 1



- Ved stenging av trapper og gangveier vil det bli tydelig merket alternative gangtraseer.
- Det vil bli informert til skole og barnehage i forkant av aktuelle stenginger
- Gangveier, fortau og trapper som grenser mot anlegget vil det bli satt opp fysiske sperringer, markeringer og midlertidig skilt.


# Gjennomføring- Michael Krohns gt.

- Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mars-høst 2025
- Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom anleggsområdet
- Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til gjennom hele anleggsperioden
- Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert delområde




# Gjennomføring- Lien

- Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mai-høst 2025
- Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom anleggsområdet
- Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til gjennom hele anleggsperioden
- Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget skriv før oppstart av grøftarbeider for hvert delområder




# Gjennomføring- Vikensgate

- Gjennomføring gravearbeider for grøft ca april-høst 2025
- Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom anleggsområdet
- Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til gjennom hele anleggsperioden
- Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget skriv før oppstart av grøftearbeider for hvert delområder



# Gjennomføring- Brochbakken

- Starte med spunting av pelevegg i april-mai
- Gjennomføring gravearbeider for grøft ca mai-høst 2025
- Alle myke trafikkanter skal ha en sikker vei gjennom anleggsområdet
- Beboere med spesielle behov skal vi tilstrebe p-plass til gjennom hele anleggsperioden
- Håndtering av renovasjon og post blir informert om i eget skriv før oppstart av grøftarbeider for hvert delområde



# Gjennomføring- kompletteringsarbeid i hele fase 1

Etter at vann og avløpsgrøften er ferdigstilt vil følgende arbeider bli utført i tidsperioden høst 2025-vår 2026:

- Kabelgrøfter og nytt veilysanlegg
- Parkdrag ved Lien(kun deler av parken blir ferdigstilt i fase 1)
- Grøntområdet i Brochbakken(kun deler av parken blir ferdigstilt i fase 1)
- Reetablering av kantstein og øvrige overflater på veier og tilstøtende områder og eiendommer.
- Åpning av Michael Krohns gate er satt til mars 2026

